



Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A

Bilag 3.5A

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 4

TIB 1 – 35

5 - 19

Fjernbanen

Netreddegørelse 2027 - overblik 2027



Fjernbanen - udvalgte delstrækninger

Netredegørelse 2027 - overblik 2027



Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		15.01 kl. 22:00 - 18.01 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
2	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		22.01 kl. 22:00 - 25.01 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
3	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		29.01 kl. 22:00 - 01.02 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
4	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.02 kl. 22:00 - 15.02 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
5	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		19.02 kl. 22:00 - 22.02 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
6	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		26.02 kl. 22:00 - 01.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
7	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		05.03 kl. 22:00 - 08.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
8	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.03 kl. 22:00 - 15.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
9	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		02.04 kl. 22:00 - 05.04 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
10	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		09.04 kl. 22:00 - 12.04 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
11	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		16.04 kl. 22:00 - 19.04 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
12	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		23.04 kl. 22:00 - 26.04 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
13	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		14.05 kl. 22:00 - 18.05 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
14	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		04.06 kl. 22:00 - 07.06 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
15	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		11.06 kl. 22:00 - 14.06 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
16	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		18.06 kl. 22:00 - 21.06 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
17	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.07 kl. 22:00 - 13.07 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård		
18	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		16.07 kl. 22:00 - 19.07 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
19	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		24.07 kl. 22:00 - 27.07 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
20	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		30.07 kl. 22:00 - 02.08 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
21	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		30.07 kl. 22:00 - 02.08 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
22	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		06.08 kl. 22:00 - 09.08 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
23	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		13.08 kl. 22:00 - 16.08 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
24	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		20.08 kl. 22:00 - 23.08 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
25	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		28.08 kl. 22:00 - 30.08 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
26	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		03.09 kl. 22:00 - 06.09 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium
27	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.09 kl. 22:00 - 13.09 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbane­gård	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
28	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		17.09 kl. 22:00 - 20.09 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbaneegård	DSB	Medium
29	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		24.09 kl. 22:00 - 27.09 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbaneegård	DSB	Medium
30	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		08.10 kl. 22:00 - 11.10 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbaneegård	DSB	Medium
31	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		15.10 kl. 22:00 - 18.10 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbaneegård	DSB	Medium
32	1	København H	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		22.10 kl. 22:00 - 25.10 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbaneegård	DSB	Medium
33	1	København H	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder i spor 13 og 15	2 døgn og 6 timer		02.04 kl. 20:00 – 05.04 kl. 04:00	Begrænset adgang til KGC klargøringscenter	Banedanmark	Medium
34	1	København H	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder i spor 13 og 15	2 døgn og 6 timer		09.04 kl. 20:00 – 12.04 kl. 04:00	Begrænset adgang til KGC klargøringscenter	Banedanmark	Medium
35	1	(København H) – (Hvidovre fjern)	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder København H – Hvidovre Fjern/ Hvidovre Fjern - København H	2 døgn og 6 timer		21.05 kl. 22:00 - 24.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
36	1	(København H) – (Hvidovre fjern)	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder København H – Hvidovre Fjern/ Hvidovre Fjern - København H	2 døgn og 6 timer		28.05 kl. 22:00 - 31.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
37	1	København H – (Hvidovre fjern)	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	København H spor 6/58 fra sporskifte 301 til U-signal R og højre spor København H-Hvidovre Fjern	2 døgn og 6 timer		11.06 kl. 22:00 - 14.06 kl. 04:00	Højre spor København-Hvidovre Fjern. Trafikken skal afvikles via Vigerslev. Der er 6 perronspor på KH. Mulighed for at vende tog nordfra i spor 8	Banedanmark	Medium
38	1	Høje Taastrup - Glostrup	Broarbejde	Betonreparationer af sporfletningsbroen (Oversiden) i Glostrup	21 døgn		16.09 kl. 04:30 – 07.10 kl. 04:00	Døgnspærring af oversiden. Ingen betydning for driften nedenunder	Banedanmark	Minor
39	1	Høje Taastrup – Roskilde	NFSP0598	Sporombygning Stadié 4-5-6	138 døgn		08.02 kl. 06:00 – 26.06 kl. 04:00	1. og 2. hovedspor fra Høje Taastrup – Roskilde, Roskilde fra PU-signal G5 – stationsgrænsen, Roskilde fra PU-signal G4 til stationsgrænsen, Høje Taastrup spor 1, spor 2 fra I-signal N1 til dværgsignal 12+22. LA80 i 3. hovedspor. Når maskinen skal starte op og afslutte arbejderne i et hovedspor vil der være behov for 12 timers spærring ind på Roskilde og Høje Taastrup.	Banedanmark	Major
40	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		13.02 kl. 23:00 - 14.02 kl. 05:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
41	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		14.02 kl. 23:00 - 15.02 kl. 05:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major
42	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Dækningsspærring	15 timer		20.02 kl. 18:00 – 21.02 kl. 09:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major
43	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 nætter af 6 timer		01.08 kl. 23:00 – 07.08 kl. 05:00	Spærring af 1. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 2. hovedspor fra kl. 23:00-05:00.	Banedanmark	Major
44	1	(Høje Taastrup) – Roskilde	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 timer		07.08 kl. 23:00 – 08.08 kl. 05:00	Totalspærring grundet spærring af 3. og 4. hovedspor. Spærring Roskilde st. I-signal A1 til dværghsignal 53 og I-signal A2 til dværghsignal 43	Banedanmark	Major
45	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 nætter af 6 timer		08.08 kl. 23:00 – 15.08 kl. 05:00	Justering af spsk. 302a/b Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor fra kl. 23:00-05:00.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
46	1	Høje Tåstrup – Roskilde	NFSP0598	Sporombygning Stadie 7-8-9	139 døgn		13.07 kl. 04:00 06.12 kl. 04:00	3. og 4. hovedspor Høje Tåstrup – Roskilde Roskilde fra I-signal A3 til PU-signal G3 og fra I-signal A4 til PU-signal G2. Høje Tåstrup spor 3, fra I-signal N3 til dværghsignal 32 og Høje Tåstrup spor 4, fra I-signal N4 til dværghsignal 42 LA80 i 2. hovedspor. Når maskinen skal starte op, vil der være behov for 12 timers spærring ind på stationen.	Banedanmark	Major
47	1	(Høje Tåstrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		15.07 kl. 23:00 - 16.07 kl. 05:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major
48	1	(Høje Tåstrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		16.07 kl. 23:00 - 17.07 kl. 05:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major
49	1	(Høje Tåstrup) – (Roskilde)	NFSP0598	Dækningsspærring	15 timer		24.07 kl. 18:00 – 25.07 kl. 09:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
50	1	(Sorø) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse – Stadie 0a	Forberedende arbejde sporkasse, sporskifte, kørestrøm	2 døgn og 6 timer		25.03 kl. 20:00 – 27.03 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift La 40 i nabospor km 79.4-79.8	Banedanmark	Major
51	1	(Ringsted) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse – Stadie 0b	Ilægning af sporskifte 05b i Sorø	2 døgn og 2 timer		27.03 kl. 02:00 – 29.03 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted og Slagelse. Mulighed for at vende tog i Ringsted og Slagelse.	Banedanmark	Major
52	1	(Sorø) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse – Stadie 0a	Forberedende arbejde sporkasse, sporskifte, kørestrøm	1 døgn		29.03 kl. 04:00 – 30.03 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift La 40 i nabospor km 79.4-79.8	Banedanmark	Major
53	1	Sorø st.	Ringsted – Slagelse – Stadie 0c	Forberedende arbejde kørestrøm, afvanding etc.	13 døgn og 8 timer		30.03 kl. 20:00 – 12.04 kl. 04:00	Sorø spor 3 spærret Kun drift i spor 1 og 2	Banedanmark	Major
54	1	Fjenneslev – (Ringsted)	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	34 døgn og 8 timer		29.05 kl. 20:00 – 02.07 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor min 4000m	Banedanmark	Major
55	1	(Fjenneslev) – Ringsted	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Opstart og indbygning af sporombygger	18 timer		04.06 kl. 12:00 – 05.06 kl. 06:00	Ringsted spor 2 mod vest er spærret. Al trafik mod Vest skal benytte spor 1.	Banedanmark	Major
56	1	(Fjenneslev) – Ringsted	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Opstart og indbygning af sporombygger	18 timer		06.06 kl. 18:00 – 07.06 kl. 12:00	Ringsted spor 2 mod vest er spærret. Al trafik mod Vest skal benytte spor 1.	Banedanmark	Major
57	1	(Sorø) – (Ringsted)	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Indbygning af ledningsadskiller i Fjenneslev	5 timer		30.05 kl. 23:00 – 31.05 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift imellem Ringsted og Sorø	Banedanmark	Major
58	1	(Sorø) – (Ringsted)	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Udbygning af ledningsadskiller i Fjenneslev	5 timer		26.06 kl. 23:00 – 27.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift imellem Ringsted og Sorø	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
59	1	Sorø	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding og udveksling af sporskifte 03b. Ny sporkasse, Ballastudskiftning og kørestrøm	11 døgn		02.07 kl. 04:00 13.07 kl. 04:00	Spærring af Sorø spor 3 LA80 i spor 2 fra km 79,5 – 78,3 LA40 i spor 2 fra km 78,030 – 77,720	Banedanmark	Major
60	1	(Slagelse) – (Sorø)	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Udskiftning af ballast og sveller. Broarbejder. Udskiftning af K- ophæng og kørestrøm	4 døgn og 16 timer		13.07 kl. 04:00 17.07 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift imellem Slagelse og Sorø LA80 i nabospor (max. 4000 m) og LA40 (max. 400 m)	Banedanmark	Major
61	1	(Ringsted) – (Slagelse)	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding, sporkasse, sporskifter, nye skinner, sveller, indløft af bro ved Hjortholmsvej, udskiftning af K- ophæng og kørestrøm.	8 døgn og 8 timer		17.07 kl. 20:00 26.07 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted og Slagelse	Banedanmark	Major
62	1	Sorø	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding, sporkasse, nye skinner, sveller og ballast	21 døgn og 30 minutter		26.07 kl. 04:00 16.08 kl. 04:30	Spærring af spor 1 og 2 på Sorø station. LA40 i spor 2 og 3 fra km 79,2 – 78,8	Banedanmark	Major
63	1	(Ringsted) – (Slagelse)	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Udbygning af ledningsadskiller i Sorø spor 1 og 2	5 timer		15.08 kl. 23.30 16.08 kl. 04.30	Totalspærring ml. Ringsted og Slagelse	Banedanmark	Major
64	1	Ringsted – (Fjenneslev)	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 2	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	39 døgn		02.09 kl. 04:00 – 11.10 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
65	1	Ringsted – Fjenneslev spor 2 – Sorø	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 2a	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	3 døgn og 8 timer		09.09 kl. 20:00 – 13.09 kl. 04:00	Dobbelt venstresporsdrift imellem Ringsted – Sorø. LA80 i nabospor	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
66	1	(Ringsted) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse Sporformyelse NFSP0542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		10.09 kl. 22:00 – 11.09 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
67	1	(Ringsted) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse Sporformyelse NFSP0542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		11.09 kl. 22:00 – 12.09 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
68	1	(Ringsted) – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse Sporformyelse NFSP0542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		12.09 kl. 22:00 – 13.09 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
69	1	(Fjenneslev) – Sorø	Ringsted – Slagelse Rameaftale Stadie 3	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	31 døgn		11.10 kl. 04:00 – 11.11 kl. 04:00	Enkeltspørsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
70	1	Ringsted – Fjenneslev spor 2 – Sorø	Ringsted – Slagelse Rameaftale Stadie 3a	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	2 døgn og 8 timer		15.10 kl. 20:00 – 18.10 kl. 04:00	Dobbelt venstrespordrift ml. Rg – So LA80 i nabospor min 4000m	Banedanmark	Major
71	1	Korsør – Middelfart	Signalprogram	Installations arbejder	Hele året	03.01 – 31.12	5 nætter om ugen	7 timers spærringer der medfører kørsel ad venstre spor over 2 banestykker.	Banedanmark	Minor
72	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		16.05 kl. 23:00 – 31.05 kl. 05:00	1. hovedspor spærret	Sund og Bælt	High
73	1	(Sprogø) – (Korsør)	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		13.06 kl. 23:00 – 28.06 kl. 05:00	2. hovedspor spærret	Sund og Bælt	High
74	1	(Odense) – (Middelfart)	Ny bane Vestfyn	Sporskifte- og kørestrømsarbejder	5 døgn og 6 timer		24.03 kl. 22:00 – 30.03 kl. 04:00	Totalspærring Ingen tog mellem Odense og Middelfart	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Medium
75	1	Kavslunde	Ny Bane over Vestfyn	Skinneleverancer Svelleleverancer	106 døgn og 21 timer		26.07 kl. 02:00 – 08.11 kl. 23:00	Spor 3 spærret. Ved enkeltspørsdrift til/fra Kavslunde skal der ind/udrangeres	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Major
76	1	Fredericia (fra perron og mod syd) – (Middelfart)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Syd – Middelfart	24 timer		30.01 kl. 04:00 – 31.01 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Fredericia fra nord	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
77	1	Snoghøj - Taulov	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Snoghøj - Taulov	24 timer		30.01 kl. 04:00 31.01 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
78	1	(Fredericia) - (Taulov) - (Middelfart)	Vedligehold af Lillebæltsbroen	Vedligehold af Lillebæltsbroen	2 døgn og 8 timer		15.05 kl. 20:00 18.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
79	1	(Taulov) - (Snoghøj)	Omisolering 26430	Omisolering af bro 26430	22 døgn og 6 timer		02.07 kl. 22.00 - 24.07 kl. 04.00	Enkeltspørsdrift Taulov-Snoghøj	Banedanmark	Major
80	1	(Snoghøj) - (Taulov)	Omisolering 26430	Omisolering af bro 26430	23 døgn		24.07 kl. 04.00 - 16.08 kl. 04.00	Enkeltspørsdrift Snoghøj-Taulov	Banedanmark	Major
81	1	(Middelfart)-Fredericia/Taulov	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
82	2	Nykøbing Falster Vest - Rødby	Ringsted Femern banen	Udvidelse til to spor og forbindelse til Femern forbindelsen	Hele året		01.01 - 31.12	Totalspærring hele året	Banedanmark	Major
83	2	Vordingborg-Eskilstrup	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af nyt østlige spor på den nye Storstrømsbro	1 døgn og 3 timer		15.05 kl. 01:00 - 16.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
84	2	Nykøbing F-Nykøbing F Vest -Rødby	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af ny Kong Frederik IX's bro	7 døgn		03.12 kl. 21:00 - 10.12 kl. 21:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
85	2	Nykøbing F Vest -Rødby	Ringsted Femern banen	Ny bane til Rødby	365 dage		01.01 kl. 00:00 - 12.12 kl. 23:59	Totalspærring	Femern Bælt	Major
86	5	(Svebølle) - Kalundborg	Signalprogram	Ombygning af overkørsel 230	2 døgn og 8 timer		11.06 kl. 20:00 - 14.06 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
87	5	(Roskilde)-Kalundborg	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af signalprogram	16 døgn og 7 timer		03.12 kl. 21:00 - 20.12 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
88	6	(København)- (Vigerslev)	Førerløse S-tog	Test af førerløse S-tog ved Sydhavnen	54 timer		05.03 kl. 22:00 - 08.03 kl. 04:00	Spærring af 2. hovedspor imellem København H og Vigerslev	DSB	Medium
89	6	(København)- (Vigerslev)	Førerløse S-tog	Test af førerløse S-tog ved Sydhavnen	54 timer		12.03 kl. 22:00 - 15.03 kl. 04:00	Spærring af 2. hovedspor imellem København H og Vigerslev	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
90	10	København-Østerport	Afvandingsarbejder	Afvandingsarbejder	2 døgn og 4 timer og 40 minutter		05.02 kl. 23:40 – 08.02 kl. 04:20	Totalspærring København H-Østerport. Der vil være mulighed for at åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 time for placering af materiel.	Banedanmark	Medium
91	11	Kastrup lufthavn - Lernacken	Vedligehold	Bro og tunnelarbejde	2 døgn		24.04 kl. 05:00 – 26.04 kl. 05:00	Totalspærring Øresundsbroen	Øresundsbroen	Medium
92	11	Kastrup lufthavn - Lernacken	Vedligehold	Bro og tunnelarbejde	2 døgn		02.10 kl. 05:00 – 04.10 kl. 05:00	Totalspærring Øresundsbroen	Øresundsbroen	Medium
93	11	Københavns Lufthavn Kastrup	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1,2 og KAC samt efterfølgende aflåsning	36 timer og 30 minutter		27.02 kl. 16:00 – 01.03 kl. 04:30	Trafik afvikles i spor 11 og 12. Begrænser mulighed for rangering til/fra klargøringscenter frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
94	11	Københavns Lufthavn Kastrup	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1,2 og KAC samt efterfølgende aflåsning	24 timer		07.03 kl. 04:30 – 08.03 kl. 04:30	Trafik afvikles i spor 11 og 12. Begrænser mulighed for rangering til/fra klargøringscenter frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
95	11	(Vigerslev) – (København H) – (Københavns lufthavn Kastrup)	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1 og 2 i Kalvebod, samt efterfølgende aflåsning	36 timer og 30 minutter		13.03 kl. 16:00 – 15.03 kl. 04:30	Totalspærring Efterfølgende er der ingen mulighed for at krydse mellem 1. og 2. Hovedspor (Vigerslev) – (København H) – (Kastrup) frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
96	11	(Vigerslev) - (København)-Kastrup-Peberholm	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af ERTMS på Kastrupbanen	9 døgn og 6 timer		19.03 kl. 22:00 – 29.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
97	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	13 døgn og 8 timer og 30 minutter		04.04 kl. 20:00 – 18.04 kl. 06:30	Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
98	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn og 8 timer og 30 minutter		01.05 kl. 20:00 – 09.05 kl. 06:30	Totalspærring Godstog via København H	Sund & Bælt	High
99	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn og 8 timer		17.07 kl. 20:00 – 26.07 kl. 04:00	Totalspærring Godstog via København H	Sund & Bælt	High
100	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder og kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer		16.08 kl. 04:00 – 19.08 kl. 08:00	Totalspærring. Godstog via København H	Sund & Bælt	Medium
101	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af overhalingsspor	Spor og kørestrøms arbejder	14 døgn		19.08 kl. 08:00 – 02.09 kl. 05:00	Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	Medium
102	11	(Vigerslev) – (Kalvebod)	Etablering af Overhalingsspor	Kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer		01.10 kl. 00:00 – 04.10 kl. 04:00	Totalspærring	Sund & Bælt	Medium
103	21	(Stenstrup) - Svendborg	Perronfornyelse	Ny perronopbygning og belægning	7 døgn		26.07 kl. 01:00 – 02.08 kl. 01:00	Totalspærring Stenstrup - Svendborg	Banedanmark	Medium
104	23 + 24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Sporarbejder	195 døgn		Fortsættelse fra K26 13.12.2026 - 26.06 kl. 24:00	Spærring af spor 2+3, alle tog kan gennemføres uden at aflyse tog. Der tillades ikke parkering på Aarhus H ved perron.	Banedanmark	Major
105	23	(Fredericia) - Aarhus	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
106	23	Fredericia (fra perron og mod nord)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Nord del 1 af 2	24 timer		16.01 kl. 04:00 – 17.01 kl. 04:00	Totalspærring Der er muligt at køre ind i Fredericia fra syd	Banedanmark	Medium
107	23	Fredericia (fra perron og mod nord)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Nord del 2 af 2	24 timer		23.01 kl. 04:00 – 24.01 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Fredericia fra syd	Banedanmark	Medium
108	23	Fredericia - Aarhus	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
109	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
110	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
111	25	Aalborg - Frederikshavn	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
112	25	Aalborg - Frederikshavn	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
113	26	Fredericia (fra perron og mod syd) – (Taulov)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Syd - Taulov	24 timer		30.01 kl. 04:00 31.01 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
114	26	Taulov – Kolding (perron)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Taulov - Kolding	24 timer		13.02 kl. 04:00 14.02 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Kolding fra Syd	Banedanmark	Medium
115	26	Kolding (perron) – (Vamdrup)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Kolding - Vamdrup	24 timer		20.02 kl. 04:00 21.02 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Kolding fra nord	Banedanmark	Medium
116	26	Vamdrup – (Tinglev)	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Vamdrup - Tinglev	24 timer		27.02 kl. 04:00 28.02 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
117	26	Tinglev	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Tinglev	24 timer		13.03 kl. 04:00 14.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
118	26	(Tinglev) – Padborg	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Tinglev - Padborg	9 døgn og 6 timer		19.03 kl. 22:00 29.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
119	26	Padborg- (Tinglev)	Vedligeholdelse	Årligt vedligehold	2 døgn og 8 timer		15.05 kl. 20:00 18.05 kl. 04:00	Totalspærring af Padborg station	Banedanmark	Medium
120	28	(Tinglev) - Sønderborg	Signalprogram	Ibrugtagning	16 døgn		14.03 kl. 22:00 - 29.03 kl. 04:00	Totalspærring af Sønderborgbanen	Banedanmark	High
121	29	Lunderskov – Esbjerg	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 - 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
122	30	Bramming – Tønder	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 - 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
123	30	Bramming – Tønder	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
124	31	Esbjerg - Struer	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 - 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
125	31	(Esbjerg) - (Varde)	NFBR0411	Broarbejde/omisolerin g af 4 broer	23 døgn og 4 timer		26.06 kl. 00.00 - 19.07 kl. 04.00	Totalspærring	Banedanmark	Major
126	31	Esbjerg – Struer	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
127	32	Langå – Struer	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
128	32	Langå – Struer	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 – 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
129	33	Holstebro - Vejle	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
130	33	Holstebro - Vejle	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 – 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
131	34	Struer - Thisted	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
132	34	Struer - Thisted	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 – 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
133	35	Skanderborg – Skjern	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
134	35	Skanderborg – Skjern	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 – 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
135	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		16.01 kl. 20:00 – 17.01 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
136	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 – 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium