



Netredegørelsen 2023 – Bilag 3.5B





## Bilag 3.5B

### Indhold

### Side

---

#### 1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 6

TIB 1 – 35

8 – 14

#### 2. S-banen

Oversigt over S-banen

7


TIB 820

15

# Fjernbanen TIB 1+26

Netredefølrelsen 2023 - overblik 2024


- **Ringsted - Slagelse**  
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted
- **Rødekro - Tinglev**  
Broarbejde
- **Fredericia - Tinglev**  
Fredericia - Padborg



# Fjernbanen TIB 2-11

Netredefølrelsen 2023 - overblik 2024

-  **Nykøbing F Vest Rødby F**  
Ringsted Femern Banen Fase II
-  **Nykøbing F Vest – Nykøbing F**  
Ringsted Femern Banen Fase II
-  **Nykøbing Falster**  
Ringsted Femern Banen Fase II
-  **København G – Vigerslev spor 23 (1 hovedspor)**  
Metroprojektet
-  **Kalvebod – Vigerslev spor 21+22**  
Metroprojektet
-  **Kastrup St.**  
Ny Kastrup Lufthavn Station



# Fjernbanen TIB 23-25 og 32

Netredefølrelsen 2023 - overblik 2024


- **Vejle – Hedensted**  
Omisolering af 3 broer
- **Aarhus H**  
Fornylse Aarhus H
- **Aarhus H – Hørning**  
Fornylse Aarhus H
- **Aarhus – Hjørring Syd**  
Fornylse Aarhus H + Sporfornyelse
- **Langå Station**  
Sporfornyelse



# Fjernbanen TIB 29, 30, 31 og 33

Netredefølrelsen 2023 - overblik 2024

- **Tjæreborg – Esbjerg**  
Fornyelse Esbjerg St
- **Guldager – Esbjerg**  
Fornyelse Esbjerg St
- **Esbjerg**  
Fornyelse Esbjerg St
- **Ribe – Skærbæk**  
Broarbejde
- **Gødstrup – Holstebro**  
Broarbejde





Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	<b>Ringsted (inkl.) – Slagelse (inkl.)</b>	Ombygning mellem Ringsted og Slagelse	Spor og broarbejder Ringsted - Slagelse	9 uger	sommerferie	1/6 – 4/8	Enkeltsporsdrift,	Banedanmark	Major
2	1	<b>Ringsted (inkl.) – Slagelse (inkl.)</b>	Ombygning mellem Ringsted og Slagelse	Spor og broarbejder Ringsted - Slagelse	8 dage	sommerferie	Ukendt, sommerferie	8 dages Totalspærring	Banedanmark	High
3	2	<b>Nykøbing Falster Vest (inkl.) – Rødby Færge (inkl.)</b>	RFB Fase II	Sporarbejder syd for Nykøbing Falster Vest	365 dage	Hele året og frem til 2029	1/1 – 31/12	Totalspærring ekskl. Lollandsbanen	Banedanmark	Major
4	2	<b>Nykøbing Falster Vest (inkl.) – Nykøbing Falster (inkl.)</b>	Ringsted Femern Banen	Spor ombygning	10 dage	Påske	23/3 – 1/4	Totalspærring Lokaltog kan ikke komme til Nykøbing Falster / Nykøbing Falster Vest	Banedanmark	High
5	2	<b>Nykøbing Falster (inkl.) – Nykøbing Falster Vest (inkl.)</b>	RFB Fase II	Ombygning Nykøbing Falster Vest og udrustning med ERTMS	3 uger	Omkring efterårsferien	4/10 – 28/10	Totalspærring inkl. Lollandsbanen	Banedanmark	High
6	2	<b>Nykøbing Falster</b>	RFB Fase II	Drænarbejder mellem sydlig ende af spor 2 og 3	56 timer	Påsken	31/3 – 3/4	Sporspærring spor 2 og 3 syd, tog fra nord kan benytte spor 1, 2, 3 og 4. Lollandsbanen spærret	Banedanmark	Medium
7	2	<b>Nykøbing Falster</b>	RFB Fase II	Udveksling af sporkasse spor 3	4 uger	Henover Påsken	22/3 – 22/4	Sporspærring spor 3 syd, tog fra nord kan benytte spor 3 og 4, Lollandsbanen kan benytte spor 1 og 2	Banedanmark	High
8	2	<b>Nykøbing Falster (inkl.) – Nykøbing Falster Vest (inkl.)</b>	RFB Fase II	Skæring/dykning af E2011 spunsvægge (ca. 400 m) Fjerne gammelt fundament fra bro over Østerbrogade	14 dage	Efterår	4/10 – 21/10	Totalspærring inkl. Lollandsbanen	Banedanmark	High
9	2	<b>Nykøbing Falster (inkl.) – Nykøbing Falster Vest (inkl.)</b>	RFB Fase II	1) Klappillen: Etablering af spuns til byggegrube  2) Anslagspille: Etablering af spuns til byggegrube  3) Anslagspille: Nedbrydning af nødvendige arbejder	6 x 56 timer	Vinter/forår/sommer		Spærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
				<p>Klappillen: Nedbrydning af øverste klapdæk.</p> <p>4) Anslagspille: Nedbrydning af nødvendige arbejder. Klappillen: Nedbrydning af mellemste dæk</p> <p>5) Anslagspille: Nedbrydning af nødvendige arbejder. Klappillen: Nedbrydning af fundament forbindelse</p> <p>6) Montage af klappfag</p>						
10	2	<b>Nykøbing Falster (inkl.) – Nykøbing Falster Vest (inkl.)</b>	RFB Fase II	Anslagspille: Nedbrydning af nødvendige arbejder. Klappillen: Nedbrydning af gavl / vægge	96 timer / 4 dage	Vinter/forår/sommer		Spærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
11	6	<b>København G – Vigerslev Spor 23 (1. hovedspor)</b>	Do	Stadie 8.1: Forstærkning af eksisterende spunsvæg v. spor 23	Lang weekendspærring 55 timer	Efterår 2024	Pt. ukendt	Totalspærring, Toggang omlægges	Metrosleskabet I/S	Medium
12	6	<b>København G – Vigerslev Spor 23 (1. hovedspor)</b>	Do	Stadie 8.2: Forstærkning af eksisterende spunsvæg v. spor 23	Lang weekendspærring 55 timer	Efterår 2024	Pt. ukendt	Totalspærring, Toggang omlægges	Metrosleskabet I/S	Medium
13	11	<b>Kalvedød – Vigerslev Spor 21 og 22</b>	Tilslutningsløsning mellem Ny Ellebjerg fælles concourse og nye perroner på Øresundsbanen (MS projekt: CRSH7)	Stadie 7: Fjernelse af sporafstivning, etablering af udkragede bjælke og reetablering af spor	2 uger	Sensommer/efterår 2024	Pt. ukendt	Totalspærring, Toggang omlægges Ophævelse af LA40	Metrosleskabet I/S	High
14	11	<b>Kalvedød – Vigerslev Spor 21 og 22</b>	Do	Stadie 9: Indløftning af rulletrapper og faste trapper	Lang weekendspærring 55 timer	Vinter 2024 / Foråret 2025	Pt. ukendt	Totalspærring, Toggang omlægges	Metrosleskabet I/S	Medium
15	11	<b>Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 4.2: Etablering af sporskifte transversal og støj dæmpning	13 døgn		13/6 – 26/6	Spærring af spor 1 + 2, alle tog via spor 11+12	Sund og Bælt	High
16	11	<b>Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 4.3: Støjdæmpning over spor 1	10 døgn		26/6 – 6/7	Spærring af spor 1, alle tog via spor 2+11+12	Sund og Bælt	High
17	11	<b>Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 4.5: Støjdæmpning over spor 2	10 døgn		7/7 – 17/7	Spærring af spor 2, alle tog via spor 1+11+12	Sund og Bælt	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
18	23	<b>Vejle (inkl.) – Hedensted (ekskl.) / Hedensted (ekskl.) – Vejle (inkl.)</b>	Omisolering af broer	3 broer skal om isoleres	2*3 uger	3 kvartal	5/7 – 19/8	Reduceret drift imellem Vejle og Hedensted	Banedanmark	High
19	23 + 24	<b>Aarhus spor 600, 702-709, 800</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger + Fundering/rejsning af master	4 uger + 4 uger	2 kvartal	29/4 – 20/5 + 18/11 – 15/12	Dagspærring der tages et spor ud af gangen, dvs. kørsel til/fra prist vil der komme ændringer til	Banedanmark	High
20	23 + 24	<b>Aarhus spor 405-407</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	2 uger	2 kvartal	21/5 – 09/6	Dagspærring der tages et spor ud af gangen,	Banedanmark	High
21	23	<b>Aarhus (inkl.) - Hørning (ekskl.) + Aarhus spor 40</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	2 kvartal	10/6 – 30/6	Alle tog venstre spor Aarhus - Hørning, 4 tog i begge retninger døgnspærring	Banedanmark	High
22	23	<b>Hørning (ekskl.) - Aarhus (inkl.) + Aarhus Spor 50</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	3 kvartal	01/7 – 21/7	Alle tog venstre spor Hørning – Aarhus, 4 tog i begge retninger døgnspærring	Banedanmark	High
23	23 + 24	<b>Aarhus perronspor 4-8</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	4 uger	3 kvartal	22/7 – 18/8	Dagspærring der tages et spor ud af gangen	Banedanmark	High
24	24	<b>Aarhus spor 20</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	3 kvartal	19/8 – 08/9	Dagspærring kørsel af venstre spor Brabrand – Aarhus	Banedanmark	High
25	23 + 24	<b>Aarhus spor 30 + spor 40/80 / 80</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	2 uger	3 kvartal	09/9 – 22/9	Dagspærring kørsel af venstre spor Aarhus - Brabrand. ingen kørsel til/fra tib 23 til spor 405,406,407	Banedanmark	High
26	24	<b>Aarhus spor 20</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	4 kvartal	23/9 – 13/10	Dagspærring kørsel af venstre spor Brabrand – Aarhus	Banedanmark	High
27	23 + 24	<b>Aarhus spor 30 + spor 40/80 / 80</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	2 uger	4 kvartal	14/10-27/10	Dagspærring kørsel af venstre spor Aarhus - Brabrand. ingen kørsel til/fra tib 23 til spor 405,406,407	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
28	24	<b>Aarhus spor 80 40/80</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	2 uger	4 kvartal	28/10-10/11	Dagspærring, ingen kørsel til/fra tib 23 til spor 405,406,407	Banedanmark	High
29	24	<b>Aarhus perronspor 2-3</b>	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	4 kvartal	11/11-30/11	Dagspærring der tages et spor ud af gangen,	Banedanmark	High
30	23 + 24	<b>Aarhus perronspor 4-8</b>	Fornyelse Aarhus H	Perronarbejder	39 uger	4 kvartal	16/12 -2025	Døgnspærring, der tages et spor ud af gangen, ingen parkering på Aarhus H (perronspor).	Banedanmark	Major
31	24 + 25	<b>Hadsten (ekskl.) – Lindholm (ekskl.)</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St.	Sporarbejder Langå st. og Aalborg St, Fjernelse af perrontunnel under spor.	56 timer	2 kvartal	21/6 – 24/6	Totalspærring, alle tog delafflyses imellem Hadsten og Lindholm	Banedanmark	Medium
32	24+ 25	<b>Aalborg (inkl. nordlige del af stationen) + Aalborg (inkl. Lindholm (ekskl.))</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Aalborg Station s sporskifter 75a/b frem til 63a, spor 17, 100 gruppen og spor 25, 27 og 27a.	34 dage	2 + 3 kvartal	24/6 – 26/7	Tib 24: reduceret drift, der er spor 3 og spor 4 til trafikafvikling for p-tog, spor 1 kan bruges til fra tib 25. Godstog der er kun spor 22 som tog fra syd ankommer i, derfra rangeres på havn, ingen rundløb er muligt på Aalborg st. Tib 25 alle tog udrangeres fra Aalborg	Banedanmark	Major
33	24	<b>Langå Station</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Spor- og nedbrydning af perrontunnel på Langå Station.	1 uge	2 kvartal	24/6 – 1/7	Spærret spor 2 og spor 3. Reduceret drift, alle tog Aarhus – Aalborg spor 4, alle tog Ab-Ar spor 1. Tog til fra Viborg spor 1. særkøreplan skal laves	Banedanmark	High
34	24	<b>Langå Station</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Spor og perronopbygning spor 3 og 4	25 dage	3 kvartal	1/7 – 26/7	Spærret Langå spor 3 og spor 4. Reduceret drift, alle tog Aarhus – Aalborg spor 1, alle tog Aalborg – Aarhus spor 2. Tog til fra Viborg spor 1 eller 2. særkøreplan skal laves		High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
35	24 + 25 + 52	<b>Aarhus (ekskl.) – Hjørring syd (inkl.) + Lindholm – Aalborg - Lufthavn</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Mundelstrup – Aalborg, perronarbejder Langå st. samt SP- implementering, sporudvidelse Hjørring syd	Optagning af sporskifter i Mundelstrup. Ilægning af sporskifter i Lindholm og DSB værksted. Udskiftning af sporskifter i Skørping. Spor- og perronarbejder Langå. Sporarbejder Aalborg St, Broarbejder på 7 broer på strækning Hobro - Aalborg SP arbejder på Langå - Aalborg. Sporforlængelse Hjørring syd. Efter dette stadie åbnes i SP regi.	18 dage	3 kvartal	26/7 – 12/8	Totalspærring, alle tog aflyses imellem Aarhus og Lindholm	Banedanmark	High
36	24 + 32	<b>Langå St.</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering og perronarbejder Langå St samt SP- implementering	Spor- og perronarbejder Langå St,  SP arbejder på Langå Station	42 dage	3 kvartal	12/8 – 23/9	Spærret spor 1 og spor 2. Reduceret drift, alle tog fra Aarhus- Aalborg spor 4, alle tog fra Aalborg – Aarhus spor 3. der laves en midlertidig perron i Langå til/fra Viborg.	Banedanmark	Major
37	24 + 25 + 52	<b>Svendstrup (ekskl.) – Hjørring syd (inkl.) + Lindholm – Aalborg - Lufthavn</b>	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Aalborg St. samt SP- implementering	Sporarbejder Aalborg St. Sporforlængelse Hjørring syd.  SP arbejder på Aalborg station	56 dage	3 + 4 kvartal	12/8 – 7/10	Totalspærring fra Svendstrup – Hjørring alle tog delaflyses fra syd kan der køres 1 tog ad gangen på hvert Spor Skørping – Svendstrup og retur.	Banedanmark	Major
38	26	<b>Rødekro (ekskl.) - Tinglev (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Manuel sporombygning, Ballastrensning og svelleudveksling	30 døgn	Sommer 2024	11/6-10/7	Spærres 1. hovedspor Rødekro-Tinglev spor 1 og spor 2 i Tinglev Enkeltspordrift Rødekro – Tinglev	Banedanmark	Major
39	26	<b>Vamdrup (inkl.) - Lunderskov (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Ballastrensning og svelleudveksling	21 døgn	Sommer 2024	21/6-10/7	Højre spor Vamdrup – Lunderskov spærret. Enkeltspordrift Vamdrup – Lunderskov	Banedanmark	High
40	26	<b>Vojens (ekskl.) - Rødekro (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Manuel sporombygning Ballastrensning og svelleudveksling	12 døgn	Sommer 2024	11/7-22/7	Spærret: Rødekro – Vojens 1. hovedspor + Rødekro spor 3 Enkeltspordrift Vojens – Rødekro	Banedanmark	High
41	26	<b>Lunderskov (inkl.) -Vamdrup (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Ballastrensning og svelleudveksling	20 døgn	Sommer 2024	01/6-20/6	Højre spor Lunderskov – Vamdrup spærret.	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Enkeltspordrift imellem Lunderskov - Vamdrup.		
42	26	<b>Vojens</b>	Fredericia-Padborg	Ballastrensning og svelleudveksling	5 døgn	Sommer 2024	06/8-10/8	Spærret Vojens spor 3. Enkeltspordrift Vamdrup – Rødebro	Banedanmark	Medium
43	26	<b>Fredericia (inkl.) - Tinglev (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Ny sporskasse	8 døgn 8 timer	13/7 – 4/8	Koordineres med øst	Totalspærring	Banedanmark	High
44	26	<b>Kolding (ekskl.) - Lunderskov (inkl.)</b>	Fredericia-Padborg	Ballastrensning og svelleudveksling	21 døgn	sommer 2024	11/7-31/7	Højre spor Kolding – Lunderskov spærret. Enkeltspordrift Kolding – Lunderskov	Banedanmark	High
45	26	<b>Fredericia (inkl.) - Taulov (ekskl.)</b>	Fredericia-Padborg	Ballastrensning og svelleudveksling	10 døgn	Sommer 2024	01/6-10/6	Spærret højre spor Fredericia – Taulov. Enkeltspordrift Fredericia – Taulov	Banedanmark	High
46	26	<b>Rødebro(ekskl.) – Tinglev (ekskl.)</b>	Broarbejde	Bro	4 døgn	13/7 – 4/8	Koordineres med øst	Totalspærring	Banedanmark	Medium
47	29	<b>Tjæreborg (ekskl.) – Esbjerg (inkl.)</b>	Fornyelse Esbjerg st.	Udveksling af sporskifter 158 a/b, Esbjerg st.	4 døgn + en nat	2 kvartal	08/5 – 13/5	Begge hovedspor spærres Tjæreborg – Esbjerg. Alle tog delaflyses Bramming / Tjæreborg – Esbjerg	Banedanmark	Medium
48	31	<b>Guldager (ekskl.) – Esbjerg(inkl.)</b>	Fornyelse Esbjerg st.	Udveksling af sporskifter 160	2 døgn	2 kvartal	18/5 – 20/5	Alle tog delaflyses Guldager – Esbjerg	Banedanmark	Medium
49	29 + 31	<b>Esbjerg</b>	Fornyelse Esbjerg st.	Fornyelse af spor 3 og spor 4	12 døgn	2 kvartal	08/5-20/5	Spor 4 kan ikke bruges, spor 3 kan kun bruges af 1 tog, sporskifter 125a/b kan ikke befares, reduceret drift på Esbjerg st.	Banedanmark	High
50	29 + 31	<b>Esbjerg</b>	Fornyelse Esbjerg st.	Fornyelse af spor 3 + 4, udveksling af sporskifter 125 a/b	4,5 døgn	2 kvartal	20/5-24/5	Spærret spor 3,4 og spor 5 er spærret pu-signal H, E4, E5 til dværg-signal N, O,P spor 3 kan kun bruges af 1 togsæt	Banedanmark	Medium
51	29 + 31	<b>Esbjerg</b>	Fornyelse Esbjerg st.	Fornyelse af spor 3	56 timer	2 kvartal	24/5-27/5	Spærret spor 3 fra pu-signal E3 til pu-signal H spor 3 kan kun bruges af 1 togsæt fra 06-19	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
52	30	<b>Ribe (ekskl.) – Skærbæk (ekskl.)</b>	Broarbejde	Omisolering	21 døgn	3 kvartal	14/7-05/8	Spærret: hovedsporet imellem Ribe og Skærbæk, alle tog delaflyses imellem Ribe – Skærbæk.	Banedanmark	High
53	33	<b>Gødstrup (ekskl.) – Holstebro (ekskl.)</b>	Broarbejde	Omisolering	28 døgn	3 kvartal	07/7-05/8	Alle tog delaflyses.	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	820	<b>Svanemøllen St.</b>	Køreledningsprojekt Østerport – Holte	Ombygning af køreanlæg	7 dage	Påsken 2024	27/3 – 2/4	Totalspærring	Banedanmark	x