

Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A

BANEDANMARK

Bilag 3.5A

Indhold

1. Fjernbanen
Oversigt over Fjernbanen 3 - 4

TIB 1 – 35 5 - 19


Fjernbanen
Netredegørelse 2027 - overblik 2027
Ibrugtagning af signalprogram
(Roskilde)-Kalundborg
(Vigerslev) -(København)-Kastrup-Peberholm
Signalprogram
Fredericia- Aarhus
Aarhus-Aalborg
Aalborg - Frederikshavn
Fredericia - Padborg
(Tinglev) - Sønderborg
Lunderskov- Esbjerg
Bramming - Tønder
Esbjerg - Struer
Langå – Struer
Holstebro - Vejle
Struer - Thisted
Skanderborg – Skjern
Lindholm – Aalborg Lufthavn
Signalprogram/Omisolering 26430
(Taulov) - (Snoghøj)
Ny Bane over Vestfyn
(Odense) – (Middelfart) Kavslunde
Frederikshavn
Aalborg Lufthavn
Lindholm
Aalborg
Thisted
Struer
Holstebro
Langå
Herning
Aarhus H
Skanderborg
Skjern
Vejle
Taulov
Fredericia
Snoghøj
Bramming
Esbjerg
Lunderskov
Kavslunde
Odense
Nyborg
Svendborg
Tønder
Tinglev
Sønderborg
Padborg
Helsingør
Holbæk
Kalundborg
Roskilde
København H
Københavns Lufthavn
Køge Nord
Ringsted
Slagelse
Sorø
Korsør
Næstved
Vordingborg
Nykøbing Falster
Rødby Færge
Signatur
Signalprogram
Ny Bane over Vestfyn
Ibrugtagning af signalprogram
Signalprogram
Signalprogram/Omisolering 26430
Ny Bane over Vestfyn
© Banedanmark
GIS 24-09-2025


Fjernbanen - udvalgte delstrækninger
Netredegørelse 2027 - overblik 2027
Afvandingsarbejder
Broarbejde
Etablering af overhalingsspor
Førerløse S-tog
Modernisering af Københavns Hovedbanegård
NFBR0430 og NFSP0547 Esbjerg
NFSP0598
Ombygning Aarhus H
Perronfornyelse
Restarbejder Kh – Htå FSP0467
Ringsted – Slagelse
Ringsted Femern banen
Signalprogram
Udskiftning af ventilatorer
Vedligeholdelse
København-Østerport
Høje Taastrup - Glostrup
(Vigerslev) – (Kalvebod)
(København)-(Vigerslev)
København H (også S-bane)
(Esbjerg) - (Varde)
Høje Tåstrup – Roskilde
Aarhus H
(Stenstrup) - Svendborg
København H – (Hvidovre fjern)
Ringsted - Slagelse
Sorø st.
Nykøbing Falster Vest - Rødby
Vordingborg-Eskilstrup
(Middelfart)-Fredericia/Taulov
Københavns Lufthavn Kastrup
Tinglev
(Sprogø) – (Korsør)
(Taulov) -(Snoghøj) – (Middelfart)
Kastrup lufthavn - Lernacken
Padborg- (Tinglev)
Aalborg Lufthavn
Lindholm
Aalborg
Thisted
Struer
Holstebro
Langå
Herning
Aarhus H
Skanderborg
Skjern
Vejle
Taulov
Fredericia
Snoghøj
Kavslunde
Esbjerg
Bramming
Lunderskov
Odense
Nyborg
Korsør
Svendborg
Tønder
Tinglev
Padborg
Sønderborg
Helsingør
Holbæk
Kalundborg
Roskilde
København H
Københavns Lufthavn
Køge Nord
Ringsted
Slagelse
Sorø
Næstved
Vordingborg
Nykøbing Falster
Rødby Færge
Signatur
Ombygning Aarhus H
Modernisering af Københavns Hovedbanegård
Ringsted – Slagelse
Signalprogram
Afvandingsarbejder
Broarbejde
Etablering af overhalingsspor
Førerløse S-tog
NFBR0430 og NFSP0547 Esbjerg
NFSP0598
Perronfornyelse
Restarbejder Kh – Htå FSP0467
Ringsted – Slagelse
Ringsted Femern banen
Signalprogram
Udskiftning af ventilatorer
Vedligeholdelse
© Banedanmark
GIS 25-09-2025

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		15.01 kl. 22:00 - 18.01 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
2	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		22.01 kl. 22:00 - 25.01 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
3	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		29.01 kl. 22:00 - 01.02 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
4	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.02 kl. 22:00 - 15.02 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
5	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		19.02 kl. 22:00 - 22.02 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
6	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		26.02 kl. 22:00 - 01.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
7	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		05.03 kl. 22:00 - 08.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
8	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		12.03 kl. 22:00 - 15.03 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
9	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		02.04 kl. 22:00 - 05.04 kl. 04:00	Spærring af spor 1 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
10	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		09.04 kl. 22:00 - 12.04 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
11	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		16.04 kl. 22:00 - 19.04 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
12	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		23.04 kl. 22:00 - 26.04 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
13	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		14.05 kl. 22:00 - 18.05 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
14	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		04.06 kl. 22:00 - 07.06 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
15	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		11.06 kl. 22:00 - 14.06 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
16	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		18.06 kl. 22:00 - 21.06 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
17	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.07 kl. 22:00 - 13.07 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård		
18	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		16.07 kl. 22:00 - 19.07 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
19	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		24.07 kl. 22:00 - 27.07 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
20	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		30.07 kl. 22:00 - 02.08 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
21	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		06.08 kl. 22:00 - 09.08 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
22	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		13.08 kl. 22:00 - 16.08 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
23	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		20.08 kl. 22:00 - 23.08 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
24	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		28.08 kl. 22:00 - 30.08 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
25	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		03.09 kl. 22:00 - 06.09 kl. 04:00	Spærring af spor 8 og 9 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
26	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		10.09 kl. 22:00 - 13.09 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
27	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		17.09 kl. 22:00 - 20.09 kl. 04:00	Spærring af spor 2 og 3 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
28	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		24.09 kl. 22:00 - 27.09 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
29	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		08.10 kl. 22:00 - 11.10 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
30	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		15.10 kl. 22:00 - 18.10 kl. 04:00	Spærring af spor 6 og 7 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
31	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		22.10 kl. 22:00 - 25.10 kl. 04:00	Spærring af spor 8. Er koordineret med spærring i spor 9 på S-banen Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
32	1	**København H**	Modernisering af Københavns Hovedbanegård	Ombygning af installationer til butikker i forhal	2 døgn og 6 timer		29.10 kl. 22:00 - 01.11 kl. 04:00	Spærring af spor 4 og 5 Logistikkørsel til fra Københavns Godsbanegård	DSB	Medium
33	1	**København H**	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder i spor 13 og 15	2 døgn og 6 timer		02.04 kl. 20:00 – 05.04 kl. 04:00	Begrænset adgang til KGC klargøringscenter	Banedanmark	Medium
34	1	**København H**	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder i spor 13 og 15	2 døgn og 6 timer		09.04 kl. 20:00 – 12.04 kl. 04:00	Begrænset adgang til KGC klargøringscenter	Banedanmark	Medium
35	1	**(København H) – (Hvidovre fjern)**	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder København H – Hvidovre Fjern/ Hvidovre Fjern - København H	2 døgn og 6 timer		21.05 kl. 22:00 - 24.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
36	1	**(København H) – (Hvidovre fjern)**	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	Restarbejder København H – Hvidovre Fjern/ Hvidovre Fjern - København H	2 døgn og 6 timer		28.05 kl. 22:00 - 31.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
37	1	**København H – (Hvidovre fjern)**	Restarbejder Kh – Htå FSP0467	København H spor 6/58 fra sporskifte 301 til U-signal R og højre spor København H-Hvidovre Fjern	2 døgn og 6 timer		11.06 kl. 22:00 - 14.06 kl. 04:00	Højre spor København-Hvidovre Fjern. Trafikken skal afvikles via Vigerslev. Der er 6 perronspor på KH. Mulighed for at vende tog nordfra i spor 8	Banedanmark	Medium
38	1	**Høje Taastrup - Glostrup**	Broarbejde	Betonreparationer af sporfletningsbroen (Oversiden) i Glostrup	21 døgn		16.09 kl. 04:30 – 07.10 kl. 04:00	Døgnspærring af oversiden. Ingen betydning for driften nedenunder	Banedanmark	Minor
39	1	**Høje Taastrup – Roskilde**	NFSP0598	Sporombygning Stadie 4-5-6	138 døgn		08.02 kl. 06:00 – 26.06 kl. 04:00	1. og 2. hovedspor fra Høje Taastrup – Roskilde, Roskilde fra PU-signal G5 – stationsgrænsen, Roskilde fra PU-signal G4 til stationsgrænsen, Høje Taastrup spor 1, spor 2 fra I-signal N1 til dværgsignal 12+22. LA80 i 3. hovedspor. Når maskinen skal starte op og afslutte arbejderne i et hovedspor vil der være behov for 12 timers spærring ind på Roskilde og Høje Taastrup.	Banedanmark	Major
40	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		13.02 kl. 23:00 - 14.02 kl. 05:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
41	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		14.02 kl. 23:00 - 15.02 kl. 05:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major
42	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Dækningsspærring	15 timer		20.02 kl. 18:00 – 21.02 kl. 09:00	Spærring af 3. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 4. hovedspor.	Banedanmark	Major
43	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 nætter af 6 timer		01.08 kl. 23:00 – 07.08 kl. 05:00	Spærring af 1. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 2. hovedspor fra kl. 23:00-05:00.	Banedanmark	Major
44	1	**(Høje Taastrup) – Roskilde**	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 timer		07.08 kl. 23:00 – 08.08 kl. 05:00	Totalspærring grundet spærring af 3. og 4. hovedspor. Spærring Roskilde st. I-signal A1 til dværgsignal 53 og I-signal A2 til dværgsignal 43 Justering af spsk. 302a/b	Banedanmark	Major
45	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 nætter af 6 timer		08.08 kl. 23:00 – 15.08 kl. 05:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor fra kl. 23:00-05:00.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
46	1	**Høje Tåstrup – Roskilde**	NFSP0598	Sporombygning Stadie 7-8-9	139 døgn		13.07 kl. 04:00 06.12 kl. 04:00	3. og 4. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde Roskilde fra I-signal A3 til PU-signal G3 og fra I-signal A4 til PU-signal G2. Høje Taastrup spor 3, fra I-signal N3 til dværgsignal 32 og Høje Taastrup spor 4, fra I-signal N4 til dværgsignal 42 LA80 i 2. hovedspor. Når maskinen skal starte op, vil der være behov for 12 timers spærring ind på stationen.	Banedanmark	Major
47	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		15.07 kl. 23:00 - 16.07 kl. 05:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major
48	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Opsætning af Zøllner	6 timer		16.07 kl. 23:00 - 17.07 kl. 05:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major
49	1	**(Høje Taastrup) – (Roskilde)**	NFSP0598	Dækningsspærring	15 timer		24.07 kl. 18:00 – 25.07 kl. 09:00	Spærring af 2. hovedspor. Kun muligt at afvikle trafik i 1. hovedspor.	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
50	1	**(Sorø) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse – Stadie 0a	Forberedende arbejde sporkasse, sporskifte, kørestrøm	2 døgn og 6 timer		25.03 kl. 20:00 – 27.03 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift La 40 i nabospor km 79.4-79.8	Banedanmark	Major
51	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse - Stadie 0b	Ilægning af sporskifte 05b i Sorø	2 døgn og 2 timer		27.03 kl. 02:00 - 29.03 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted og Slagelse. Mulighed for at vende tog i Ringsted og Slagelse.	Banedanmark	Major
52	1	**(Sorø) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse – Stadie 0a	Forberedende arbejde sporkasse, sporskifte, kørestrøm	1 døgn		29.03 kl. 04:00 – 30.03 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift La 40 i nabospor km 79.4-79.8	Banedanmark	Major
53	1	**Sorø st.**	Ringsted – Slagelse – Stadie 0c	Forberedende arbejde kørestrøm, afvanding etc.	13 døgn og 8 timer		30.03 kl. 20:00 – 12.04 kl. 04:00	Sorø spor 3 spærret Kun drift i spor 1 og 2	Banedanmark	Major
54	1	**Fjenneslev – (Ringsted)**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	34 døgn og 8 timer		29.05 kl. 20:00 - 02.07 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor min 4000m	Banedanmark	Major
55	1	**(Fjenneslev) – Ringsted**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Opstart og indbygning af sporombygger	18 timer		04.06 kl. 12:00 – 05.06 kl. 06.00	Ringsted spor 2 mod vest er spærret. Al trafik mod Vest skal benytte spor 1.	Banedanmark	Major
56	1	**(Fjenneslev) – Ringsted**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Opstart og indbygning af sporombygger	18 timer		06.06 kl. 18.00 – 07.06 kl. 12.00	Ringsted spor 2 mod vest er spærret. Al trafik mod Vest skal benytte spor 1.	Banedanmark	Major
57	1	**(Sorø) – (Ringsted)**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Indbygning af ledningsadskiller i Fjenneslev	5 timer		30.05 kl. 23.00 31.05 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift imellem Ringsted og Sorø	Banedanmark	Major
58	1	**(Sorø) – (Ringsted)**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 1	Udbygning af ledningsadskiller i Fjenneslev	5 timer		26.06 kl. 23.00 27.06 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift imellem Ringsted og Sorø	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
59	1	**Sorø**	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding og udveksling af sporskifte 03b. Ny sporkasse, Ballastudskiftning og kørestrøm	11 døgn		02.07 kl. 04:00 13.07 kl. 04:00	Spærring af Sorø spor 3 LA80 i spor 2 fra km 79,5 – 78,3 LA40 i spor 2 fra km 78,030 – 77,720	Banedanmark	Major
60	1	**(Slagelse) – (Sorø)**	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Udskiftning af ballast og sveller. Broarbejder. Udskiftning af K-ophæng og kørestrøm	4 døgn og 16 timer		13.07 kl. 04:00 17.07 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift imellem Slagelse og Sorø LA80 i nabospor (max. 4000 m) og LA40 (max. 400 m)	Banedanmark	Major
61	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding, sporkasse, sporskifter, nye skinner, sveller, indløft af bro ved Hjortholmsvej, udskiftning af K-ophæng og kørestrøm.	8 døgn og 8 timer		17.07 kl. 20:00 26.07 kl. 04:00	Totalspærring imellem Ringsted og Slagelse	Banedanmark	Major
62	1	**Sorø**	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Afvanding, sporkasse, nye skinner, sveller og ballast	21 døgn og 30 minutter		26.07 kl. 04:00 16.08 kl. 04:30	Spærring af spor 1 og 2 på Sorø station. LA40 i spor 2 og 3 fra km 79,2 – 78,8	Banedanmark	Major
63	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	NFSP0542/NA0036 Ringsted-Slagelse fornyelse og hastighedsopgradering	Udbygning af ledningsadskiller i Sorø spor 1 og 2	5 timer		15.08 kl. 23.30 16.08 kl. 04.30	Totalspærring ml. Ringsted og Slagelse	Banedanmark	Major
64	1	**Ringsted – (Fjenneslev)**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 2	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	39 døgn		02.09 kl. 04:00 – 11.10 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
65	1	**Ringsted – Fjenneslev spor 2 - Sorø**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 2a	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	3 døgn og 8 timer		09.09 kl. 20:00 - 13.09 kl. 04:00	Dobbelt venstrespordrift imellem Ringsted – Sorø. LA80 i nabospor	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
66	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse Sporfornyelse NFSPO542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		10.09 kl. 22.00 – 11.09 kl. 04.00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
67	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse Sporfornyelse NFSPO542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		11.09 kl. 22.00 – 12.09 kl. 04.00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
68	1	**(Ringsted) – (Slagelse)**	Ringsted – Slagelse Sporfornyelse NFSPO542/NA0036	Slutjustering af Sorø station	6 timer		12.09 kl. 22.00 – 13.09 kl. 04.00	Totalspærring imellem Ringsted – Slagelse	Banedanmark	Major
69	1	**(Fjenneslev) – Sorø**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 3	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	31 døgn		11.10 kl. 04:00 - 11.11 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
70	1	**Ringsted – Fjenneslev spor 2 - Sorø**	Ringsted – Slagelse Rammeaftale Stadie 3a	Nye skinner og sveller, Ny sporkasse og ballastrensning	2 døgn og 8 timer		15.10 kl. 20:00 - 18.10 kl. 04:00	Dobbelt venstrespordrift ml. Rg - So LA80 i nabospor min 4000m	Banedanmark	Major
71	1	**(Sprogø) – (Korsør)**	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		15.05 kl. 20:00 - 29.05 kl. 20:00	1. hovedspor spærret	Sund og Bælt	High
72	1	**(Sprogø) – (Korsør)**	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		17.06 kl. 22:00 - 02.07 kl. 04:00	2. hovedspor spærret	Sund og Bælt	High
73	1	**(Odense) – (Middelfart)**	Ny bane Vestfyn	Sporskifte- og kørestrømsarbejder	5 døgn og 6 timer		24.03 kl. 22:00 - 30.03 kl. 04:00	Totalspærring Ingen tog mellem Odense og Middelfart	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Medium
74	1	**Kavslunde**	Ny Bane over Vestfyn	Skinneleverancer Svelleleverancer	106 døgn og 21 timer		26.07 kl. 02:00 - 08.11 kl. 23:00	Spor 3 spærret. Ved enkeltsporsdrift til/fra Kavslunde skal der ind/udrangeres	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Major
75	1	**Fredericia (fra perron og mod syd) – (Middelfart)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Syd - Middelfart	24 timer		10.04 kl. 04:00 - 11.04 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Fredericia fra nord	Banedanmark	Medium
76	1	**Snoghøj - Taulov**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Snoghøj - Taulov	24 timer		10.04 kl. 04:00 - 11.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
77	1	**(Middelfart) – (Snoghøj)**	Signalprogrammet	Aflysning af linjeblok	4 døgn		07.04 kl. 04.00 – 10.04 kl. 04.00	Aflysning af linjeblok i begge retninger, af- og tilbagemelding med 70 km/t	Banedanmark	Medium
78	1	**(Fredericia) - (Taulov) - (Middelfart)**	Vedligehold af Lillebæltsbroen	Vedligehold af Lillebæltsbroen	2 døgn og 8 timer		15.05 kl. 20:00 18.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
79	1	**(Snoghøj) - (Taulov)**	Omisolering 26430	Omisolering af bro 26430	22 døgn og 6 timer		04.07 kl. 22.00 - 26.07 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift Snoghøj – Taulov	Banedanmark	Major
80	1	**(Taulov) - (Snoghøj)**	Omisolering 26430	Omisolering af bro 26430	23 døgn		26.07 kl. 04.00 - 18.08 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift Taulov – Snoghøj	Banedanmark	Major
81	1	**(Middelfart)-Fredericia/Taulov**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
82	2	**Nykøbing Falster Vest - Rødby**	Ringsted Femern banen	Udvidelse til to spor og forbindelse til Femern forbindelsen	Hele året		01.01 – 31.12	Totalspærring hele året	Banedanmark	Major
83	2	**Vordingborg-Eskilstrup**	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af nyt østlige spor på den nye Storstrømsbro	1 døgn og 3 timer		15.05 kl. 01:00 - 16.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
84	2	**Nykøbing F-Nykøbing F Vest -Rødby**	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af ny Kong Frederik IX's bro	7 døgn		03.12 kl. 21:00 - 10.12 kl. 21:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
85	2	**Nykøbing F Vest -Rødby**	Ringsted Femern banen	Ny bane til Rødby	365 dage		01.01 kl. 00:00 – 12.12 kl. 23:59	Totalspærring	Femern Bælt	Major
86	5	**(Svebølle) – Kalundborg**	Signalprogram	Ombygning af overkørsel 230	2 døgn og 8 timer		11.06 kl. 20:00 - 14.06 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
87	5	**(Roskilde)-Kalundborg**	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af signalprogram	16 døgn og 7 timer		03.12 kl. 21:00 – 20.12 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
88	6	**(København)-(Vigerslev)**	Førerløse S-tog	Test af førerløse S-tog ved Sydhavnen	54 timer		05.03 kl. 22:00 – 08.03 kl. 04:00	Spærring af 2. hovedspor imellem København H og Vigerslev	DSB	Medium
89	6	**(København)-(Vigerslev)**	Førerløse S-tog	Test af førerløse S-tog ved Sydhavnen	54 timer		12.03 kl. 22:00 – 15.03 kl. 04:00	Spærring af 2. hovedspor imellem København H og Vigerslev	DSB	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
90	10	**København-Østerport**	Afvandingsarbejder	Afvandingsarbejder	2 døgn og 4 timer og 40 minutter		05.02 kl. 23:40 – 08.02 kl. 04:20	Totalspærring København H-Østerport. Der vil være mulighed for at åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 time for placering af materiel.	Banedanmark	Medium
91	11	**Kastrup lufthavn - Lernacken**	Vedligehold	Bro og tunnelarbejde	2 døgn		24.04 kl. 05:00 26.04 kl. 05:00	Totalspærring Øresundsbroen	Øresundsbroen	Medium
92	11	**Kastrup lufthavn - Lernacken**	Vedligehold	Bro og tunnelarbejde	2 døgn		02.10 kl. 05:00 - 04.10 kl. 05:00	Totalspærring Øresundsbroen	Øresundsbroen	Medium
93	11	**Københavns Lufthavn Kastrup**	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1,2 og KAC samt efterfølgende aflåsning	36 timer og 30 minutter		27.02 kl. 16:00 – 01.03 kl. 04:30	Trafik afvikles i spor 11 og 12. Begrænser mulighed for rangering til/fra klargøringscenter frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
94	11	**Københavns Lufthavn Kastrup**	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1,2 og KAC samt efterfølgende aflåsning	24 timer		07.03 kl. 04:30 – 08.03 kl. 04:30	Trafik afvikles i spor 11 og 12. Begrænser mulighed for rangering til/fra klargøringscenter frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
95	11	**(Vigerslev) – (København H) – (Københavns lufthavn Kastrup)**	Signalprogrammet	Ombygning af sporskifter i spor 1 og 2 i Kalvebod, samt efterfølgende aflåsning	36 timer og 30 minutter		13.03 kl. 16:00 – 15.03 kl. 04:30	Totalspærring Efterfølgende er der ingen mulighed for at krydse mellem 1. og 2. Hovedspor (Vigerslev) – (København H) – (Kastrup) frem til ibrugtagning	Banedanmark	Medium
96	11	**(Vigerslev) - (København)- Kastrup-Peberholm**	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af ERTMS på Kastrupbanen	9 døgn og 6 timer		19.03 kl. 22:00 29.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
97	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	13 døgn og 8 timer og 30 minutter		04.04 kl. 20:00 – 18.04 kl. 06:30	Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
98	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn og 8 timer og 30 minutter		01.05 kl. 20:00 – 09.05 kl. 06:30	Totalspærring Godstog via København H	Sund & Bælt	High
99	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn og 8 timer		17.07 kl. 20.00 – 26.07 kl. 04:00	Totalspærring Godstog via København H	Sund & Bælt	High
100	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder og kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer		16.08 kl. 04:00 – 19.08 kl. 08:00	Totalspærring. Godstog via København H	Sund & Bælt	Medium
101	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af overhalingsspor	Spor og Kørestrøms arbejder	14 døgn		19.08 kl. 08:00 – 02.09 kl. 05:00	Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	Medium
102	11	**(Vigerslev) – (Kalvebod)**	Etablering af Overhalingsspor	Kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer		01.10 kl. 00:00 – 04.10 kl. 04:00	Totalspærring	Sund & Bælt	Medium
103	21	**(Stenstrup) - Svendborg**	Perronfornyelse	Ny perronopbygning og belægning	7 døgn		26.07 kl. 01:00 02.08 kl. 01:00	Totalspærring Stenstrup - Svendborg	Banedanmark	Medium
104	23 + 24	**Aarhus H**	Ombygning Aarhus H	Sporarbejder	195 døgn		Fortsættelse fra K26 13.12.2026 - 26.06 kl. 24:00	Spærring af spor 2+3, alle tog kan gennemføres uden at aflyse tog. Der tillades ikke parkering på Aarhus H ved perron.	Banedanmark	Major
105	23	**(Fredericia) - Aarhus**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
106	23	**Fredericia (fra perron og mod nord)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Nord del 1 af 2	24 timer		17.04 kl. 04:00 - 18.04 kl. 04:00	Totalspærring Der er muligt at køre ind i Fredericia fra syd	Banedanmark	Medium
107	23	**Fredericia (fra perron og mod nord)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Nord del 2 af 2	24 timer		24.04 kl. 04:00 - 25.04 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Fredericia fra syd	Banedanmark	Medium
108	23	**Fredericia - Aarhus**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
109	24	**Aarhus - Aalborg**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
110	24	**Aarhus - Aalborg**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
111	25	**Aalborg - Frederikshavn**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
112	25	**Aalborg - Frederikshavn**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
113	26	**Fredericia (fra perron og mod syd) – (Taulov)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Fredericia Syd - Taulov	24 timer		10.04 kl. 04:00 - 11.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
114	26	**Taulov – Kolding (perron)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Taulov - Kolding	24 timer		13.02 kl. 04:00 14.02 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Kolding fra Syd	Banedanmark	Medium
115	26	**Kolding (perron) – (Vamdrup)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Kolding - Vamdrup	24 timer		20.02 kl. 04:00 21.02 kl. 04:00	Totalspærring Det er muligt at køre ind i Kolding fra nord	Banedanmark	Medium
116	26	**Vamdrup – (Tinglev)**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Vamdrup - Tinglev	24 timer		27.02 kl. 04:00 28.02 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
117	26	**Tinglev**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Tinglev	24 timer		13.03 kl. 04:00 14.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
118	26	**(Tinglev) – Padborg**	Signalprogrammet	Ibrugtagning af Tinglev - Padborg	9 døgn og 6 timer		19.03 kl. 22:00 29.03 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
119	26	**Padborg- (Tinglev)**	Vedligeholdelse	Årligt vedligehold	2 døgn og 8 timer		15.05 kl. 20:00 18.05 kl. 04:00	Totalspærring af Padborg station	Banedanmark	Medium
120	28	**(Tinglev) - Sønderborg**	Signalprogram	Ibrugtagning	16 døgn og 6 timer		13.03 kl. 22:00 - 30.03 kl. 04:00	Totalspærring af Sønderborgbanen	Banedanmark	High
121	29	**Lunderskov – Esbjerg**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
122	30	**Bramming – Tønder**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
123	30	**Bramming – Tønder**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
124	31	**Esbjerg - Struer**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
125	31	**(Esbjerg) - (Varde)**	NFBR0411	Broarbejde/omisolering af 4 broer	23 døgn og 4 timer		26.06 kl. 00.00 – 19.07 kl. 04.00	Totalspærring	Banedanmark	Major
126	31	**Esbjerg – Struer**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
127	32	**Langå – Struer**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
128	32	**Langå – Struer**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
129	33	**Holstebro - Vejle**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
130	33	**Holstebro - Vejle**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
131	34	**Struer - Thisted**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
132	34	**Struer - Thisted**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
133	35	**Skanderborg – Skjern**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
134	35	**Skanderborg – Skjern**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
135	52	**Lindholm – Aalborg Lufthavn**	Signalprogrammet	Data indlæggelse	15 timer		13.02 kl. 20:00 – 14.02 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
136	52	**Lindholm – Aalborg Lufthavn**	Signalprogrammet	Software/data opgradering	15 timer		27.11 kl. 20:00 - 28.11 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium